

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：昭平县 10kV 上岸变至五指山配电线路工程
等 98 个项目

项目编号：

建设地点：广西壮族自治区贺州市昭平县

验收单位：广西新电力投资集团昭平供电有限公司

2022 年 10 月 25 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| | | | |
|------------------------|---|------|-------|
| 项目名称 | 昭平县 10kV 上岸变至五指山 配电线路工程等 98 个项目 | 行业类别 | 输变电工程 |
| 主管部门 (或主要投资方) | 广西新电力投资集团昭平供 电有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机 关、文号及时间 | 昭平县水利局 昭水利水保[2017]42 号, 2017 年 12 月 22 日 | | |
| 水土保持方案变更批复 机关、文号及时间 | / | | |
| 水土保持初步设计批复 机关、文号及时间 | / | | |
| 项目建设起止时间 | 2018 年 1 月至 2018 年 12 月 | | |
| 水土保持方案编制单位 | 广西梧州丽景环保科技有限公司 | | |
| 水土保持初步设计单位 | / | | |
| 水土保持监测单位 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | | |
| 水土保持施工单位 | 广西宝源电力建设有限公司 | | |
| 水土保持监理单位 | 北京诚佳信工程管理有限公司 | | |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | | |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）及《广西壮族自治区水土保持设施自主验收管理办法》（桂水规范[2020]4号文）的规定，广西新电力投资集团昭平供电有限公司于2022年9月27日在昭平县组织召开了昭平县10kV上岸变至五指山配电线路工程等98个项目水土保持设施验收会议，参加会议的有建设单位广西新电力投资集团昭平供电有限公司，施工单位广西宝源电力建设有限公司，监理单位北京诚佳信工程管理有限公司，方案编制单位广西梧州丽景环保科技有限公司，监测和验收单位中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司及1位特邀专家，参会人员共8人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，建设单位委托中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司开展了本项目的水土保持监测及水土保持设施验收工作，验收组及与会代表踏勘了现场，查阅了技术资料，听取了验收报告编制单位关于水土保持工作情况的汇报，经质询和讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

昭平县10kV上岸变至五指山配电线路工程等98个项目位于贺州市昭平县，建设内容包括新建及改造10kV线路49.98km，台区90个，新增及更换配电变压器89台，容量19360kVA，低压线路218.81km，改造一户一表10024户。本项目由广西新电力投资集团昭平供电有限公司投资建设和运营管理，工程总投资为3623万元，其中土建投资362.3万元，已完成水土保持投资21.55万元。工程总占地7624m²（其中，永久占地面积994m²，临时占地面积6630m²），挖方量1499m³，填方量1499m³，无永久弃方。本工程于2018年1月开工，2018年12月建设完成试运行，总工期12个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2017年12月22日，昭平县水利局以昭水利水保[2017]42号文印发《关于2017年第二批农网改造升级工程昭平县10kV上岸变至五指山配电线路工程等98个项目水土保持方案报告表的批复》对本工程水土保持方案报告表予以批复；批复的水土流失防治责任范围13056m²，其中项目建设区7624m²，直接影响区5432m²。

（三）水土保持初步设计情况或施工图设计情况

本项目水土保持设计与主体工程设计合并完成。

（四）水土保持监测情况

2022年9月，建设单位委托中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司开展了水土保持监测工作（事后监测），监测结果显示：落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率100%，水土流失总治理度100%，土壤流失控制比1.0，拦渣率100%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率91.19%；效益分析指标指标均达到批复的水土保持方案目标值，总体满足防治要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

受建设单位委托，中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司对项目水土保持设施进行了专项验收，验收主要结论为：建设单位编报了水土保持方案并开展了后续设计，委托开展了水土保持监测、监理工作。根据水土保持方案和工程实际情况，实施了挡护、排水、临时防护、绿化等措施，形成了相对完整的水土流失防护体系。建设单位已足额缴纳水土保持补偿费8386.40元。

（六）验收结论

昭平县10kV上岸变至五指山配电线路工程等98个项目水土保持方案审批手续完备，并开展了水土保持监理、监测工作，验收资料齐全；水土保持设施总体质量合格；完成了水土流失预防和治理任务；效益分析指标达到了有关技术规范、标准

的要求，水土保持设施具备正常运行条件；运行期间的管理维护责任基本落实。该工程符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

由建设单位广西新电力投资集团昭平供电有限公司负责水土保持设施管护工作，加强项目区水土保持设施的运行维护，加强各项水土保持设施的后期管护，确保其持续有效运行。

水土保持设施验收鉴定书编制说明

1、水土流失防治责任范围

表 1-1 水土流失防治责任范围 单位: m²

| 分区 | 永久占地 | 临时占地 | 累计扰动 |
|-----------|------|------|------|
| 杆塔占地区 | 994 | / | 994 |
| 杆塔施工临时占地区 | / | 3470 | 3470 |
| 堆料场区 | | 960 | 960 |
| 人抬道占地区 | | 2200 | 2200 |
| 合计 | 994 | 6630 | 7624 |

2、土石方量

表 2-1 工程土石方平衡表 单位: m³

| 序号 | 项目分区 | 挖方 | 填方 | 弃方 | |
|----|--------|------|------|----|----|
| | | | | 数量 | 去向 |
| 1 | 杆塔占地区 | 839 | 839 | | |
| 2 | 人抬道占地区 | 660 | 660 | | |
| 3 | 合计 | 1499 | 1499 | | |

3、工程实际建设与水土保持方案对比情况

表 3-1 对比情况表

| 序号 | 水土保持方案变更条件 | 原方案 | 实际 | 是否涉及变更 |
|----|--|---|---|--------|
| 1 | 涉及国家级或自治区级水土流失重点预防区和重点治理区的。 | 桂中大瑶山自治区级水土流失重点预防区 | 桂中大瑶山自治区级水土流失重点预防区 | 否 |
| 2 | 水土流失防治责任范围增加 30%以上的。 | 13056m ² | 7624m ² | 否 |
| 3 | 开挖或填筑土石方量增加 30%以上的。 | 挖方 2177m ³ , 填方 2177m ³ , 无弃方 | 挖方 1499m ³ , 填方 1499m ³ , 无永久弃方 | 否 |
| 4 | 线型工程线路横向位移超过 300m 的长度累计达到该部分线路长度的 20%以上的; 点型项目地点发生位移超过一公里的。 | 无 | 无 | 否 |
| 5 | 施工道路或者伴行道路长度增加 20%以上的。 | 无 | 无 | 否 |
| 6 | 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20 公里以上的。 | 无 | 无 | 否 |
| 7 | 风电项目风机点位变化超出原设计 20%以上的。 | 无 | 无 | 否 |
| 8 | 表土剥离量减少 30%以上的。 | 表土剥离 149m ³ | 表土剥离 149m ³ | 否 |
| 9 | 植物措施总面积减少 30%以上的 | 植物措施面积 3332m ² | 植物措施面积 3332m ² | 否 |
| 10 | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化, 可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。 | 无 | 无 | 否 |
| 11 | 在生产建设项目水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等专门存放地外新设弃渣场的, 生产建设单位可在征得所在地县级水行政主管部门同意后先行使用, 同步做好防护措施, 保证不产生水土流失危害, 并及时向原审批部门办理变更审批手续。其中, 新设弃渣场占地面积不足 1 公顷且最大堆渣高度不高于 10 米的, 生产建设单位可先征得所在地县级人民政府水行政主管部门同意, 并纳入验收管理, 不需再办理变更审批手续。 | 无 | 无 | 否 |

4、实施的水土保持措施

表 4-1 水土保持工程措施工程量对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 方案 | 实际 | 增减 | 变化原因 |
|-----|-----------|----------------|------|------|----|------|
| 1 | 杆塔占地区 | | | | | |
| 1.1 | 表土剥离 | m ³ | 149 | 149 | 0 | 无变化 |
| 1.2 | 覆土 | m ³ | 149 | 149 | 0 | |
| 1.3 | 土地整治 | m ² | 497 | 497 | 0 | |
| 2 | 杆塔施工临时占地区 | | | | | |
| 2.1 | 土地整治 | m ² | 1735 | 1735 | 0 | 无变化 |
| 3 | 堆料场区 | | | | | |
| 3.1 | 土地整治 | m ² | 960 | 960 | 0 | 无变化 |
| 4 | 人抬道占地区 | | | | | |
| 4.1 | 土地整治 | m ² | 2200 | 2200 | 0 | 无变化 |

表 4-2 水土保持植物措施工程量对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 方案 | 实际 | 增减 | 变化原因 |
|-----|-----------|----------------|------|------|----|------|
| 1 | 杆塔占地区 | | | | | |
| 1.1 | 撒播草籽 | m ² | 497 | 497 | 0 | 无变化 |
| 2 | 杆塔施工临时占地区 | | | | | |
| 2.1 | 撒播草籽 | m ² | 1215 | 1215 | 0 | 无变化 |
| | 狗牙根草籽 | kg | 7.29 | 7.29 | 0 | |
| 3 | 堆料场区 | | | | | |
| 3.1 | 撒播草籽 | m ² | 960 | 960 | 0 | 无变化 |
| | 狗牙根草籽 | kg | 5.76 | 5.76 | 0 | |
| 4 | 人抬道占地区 | | | | | |
| 4.1 | 撒播草籽 | m ² | 660 | 660 | 0 | 无变化 |
| | 狗牙根草籽 | kg | 3.96 | 3.96 | 0 | |

表 4-3 水土保持临时措施工程量对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 方案 | 实际 | 增减 | 变化原因 |
|-----|-----------|----------------|------|------|-----|----------------|
| 1 | 杆塔占地区 | | | | | |
| 1.1 | 彩条布覆盖 | m ² | 300 | 500 | 200 | 实际施工中增加了临时覆盖措施 |
| 2 | 杆塔施工临时占地区 | | | | | |
| 2.1 | 彩条布覆盖 | m ² | 150 | 150 | 0 | 无变化 |
| 3 | 堆料场区 | | | | | |
| 3.1 | 彩条布覆盖 | m ² | 550 | 600 | 50 | 实际施工中增加了临时覆盖措施 |
| 3.2 | 临时拦挡工程 | m | 1000 | 1000 | 0 | |
| | 填土草袋围护 | m ³ | 450 | 450 | 0 | |
| | 填土草袋拆除 | m ³ | 450 | 450 | 0 | |

5、水土保持投资

表 5-1 已完成水土保持工程措施投资表

| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) |
|-----|-----------|----------------|------|-----------|-------|
| 1 | 杆塔占地区 | | | | 4796 |
| 1.1 | 表土剥离 | m ³ | 149 | 11.04 | 1645 |
| 1.2 | 覆土 | m ³ | 149 | 20.8 | 3099 |
| 1.3 | 土地整治 | m ² | 497 | 0.1044 | 52 |
| 2 | 杆塔施工临时占地区 | | | | 181 |
| 2.1 | 土地整治 | m ² | 1735 | 0.1044 | 181 |
| 3 | 堆料场区 | | | | 100 |
| 3.1 | 土地整治 | m ² | 960 | 0.1044 | 100 |
| 4 | 人抬道占地区 | | | | 230 |
| 4.1 | 土地整治 | m ³ | 2200 | 0.1044 | 230 |
| 合计 | | | | | 5307 |

表 5-2 已实施水土保持植物措施投资表

| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|-----|-----------|----------------|------|---------|-------|
| 1 | 杆塔占地区 | | | | 4970 |
| 1.1 | 撒播草籽 | m ² | 497 | 10 | 4970 |
| 2 | 杆塔施工临时占地区 | | | | 555 |
| 2.1 | 撒播草籽 | m ² | 1215 | 0.09718 | 118 |
| | 狗牙根草籽 | kg | 7.29 | 60 | 437 |
| 3 | 堆料场区 | | | | 439 |
| 3.1 | 撒播草籽 | m ² | 960 | 0.09718 | 93 |
| | 狗牙根草籽 | kg | 5.76 | 60 | 346 |
| 4 | 人抬道占地区 | | | | 302 |
| 4.1 | 撒播草籽 | m ² | 660 | 0.09718 | 64 |
| | 狗牙根草籽 | kg | 3.96 | 60 | 238 |
| 合计 | | | | | 6266 |

表 5-3 已实施水土保持临时防护措施投资表

| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|-----|-----------|----------------|------|-------|-------|
| 1 | 杆塔占地区 | | | | 2080 |
| 1.1 | 彩条布覆盖 | m ² | 500 | 4.16 | 2080 |
| 2 | 杆塔施工临时占地区 | | | | 624 |
| 2.1 | 彩条布覆盖 | m ² | 150 | 4.16 | 624 |
| 3 | 堆料场区 | | | | 48518 |
| 3.1 | 彩条布覆盖 | m ² | 600 | 4.16 | 2496 |
| 3.2 | 临时拦挡工程 | m | 1000 | | 46022 |
| | 填土草袋围挡 | m ³ | 450 | 91.21 | 41045 |
| | 填土草袋拆除 | m ³ | 450 | 11.06 | 4977 |
| | 合计 | | | | 51222 |

表 5-4 水土保持设施投资完成情况对照表

单位: 元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资 | | 投资增减 | 备注 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | 方案 | 实际 | | |
| 一 | 工程措施 | 5307 | 5307 | 0 | |
| 1 | 杆塔占地区 | 4796 | 4796 | 0 | |
| 2 | 杆塔施工临时占地区 | 181 | 181 | 0 | |
| 3 | 堆料场区 | 100 | 100 | 0 | |
| 4 | 人抬道占地区 | 230 | 230 | 0 | |
| 二 | 植物措施 | 6267 | 6266 | -1 | |
| 1 | 杆塔占地区 | 4971 | 4970 | -1 | |
| 2 | 杆塔施工临时占地区 | 555 | 555 | 0 | |
| 3 | 堆料场区 | 439 | 439 | 0 | |
| 4 | 人抬道占地区 | 302 | 302 | 0 | |
| 三 | 临时措施 | 50281 | 51222 | 941 | |
| 1 | 杆塔占地区 | 1248 | 2080 | 832 | 实际施工中增加了临时覆盖措施, 导致临时投资增加 |
| 2 | 杆塔施工临时占地区 | 624 | 624 | 0 | |
| 3 | 堆料场区 | 48310 | 48518 | 208 | |
| 4 | 人抬道占地区 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 其他临时工程 | 99 | 0 | -99 | |
| 四 | 独立费用 | 254505 | 144347 | -110158 | |
| 1 | 工程建设管理费 | 1105 | 27 | -1078 | |
| 2 | 水土保持监理费 | 48000 | 64320 | 16320 | |
| 3 | 水土保持监测费 | 115400 | 0 | -115400 | |
| 4 | 水土保持方案编制费 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 5 | 水土保持设施验收费 | 45000 | 35000 | -10000 | |
| 五 | 基本预备费 | 18585 | 0 | -18585 | |
| 六 | 水土保持补偿费 | 8386.40 | 8386.40 | 0 | |
| | 合计 | 343331 | 215528 | -127804 | |

6、效益分析

表 6-1 水土流失防治指标实现情况评估表

| 序号 | 防治指标 | 防治目标值 | 治理后达到值 | 达标情况 |
|----|--------------|-------|--------|------|
| 1 | 扰动土地整治率 (%) | 95 | 100 | 达标 |
| 2 | 水土流失总治理度 (%) | 97 | 100 | 达标 |
| 3 | 水土流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 4 | 拦渣率 (%) | 95 | 100 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率 (%) | 99 | 100 | 达标 |
| 6 | 植被覆盖率 (%) | 27 | 91.19 | 达标 |

备注：原水土保持方案编制于 2017 年，采用的是采用 GB50434-2008 的防治标准。

7、水土保持方案批文

昭 平 县 水 利 局 文 件

昭水利水保[2017]42号

关于 2017 年第二批农网改造升级工程 昭平县 10kv 上岸变至五指山配电线路工程等 98 个项目水土保持方案报告表的批复

广西昭平县水利电业有限公司：

贵公司报来《关于请求审批〈2017 年第二批农网改造升级工程昭平县 10kv 上岸变至五指山配电线路工程等 98 个项目水土保持方案报告表〉的请示》及随文送来的《2017 年第二批农网改造升级工程昭平县 10kv 上岸变至五指山配电线路工程等 98 个项目水土保持方案报告表》收悉。经审查，现批复如下：

一、2017 年第二批农网改造升级工程昭平县 10kv 上岸变至五指山配电线路工程等 98 个项目位于昭平县所辖各乡镇。项目区属南岭山地丘陵地貌，项目区气候类型属亚热带湿润季风气候区，受海洋气候影响显著，是广西暴雨中心，年平均气温 19.9℃，多年平均降雨量约为 2046.6mm，植被属于中亚热带常绿阔叶林、针阔混交和南亚热带阔叶季雨林，土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，土壤容许流失模数为

500t/(km²·a)，属广西壮族自治区人民政府公告的水土流失重点预防保护区。

该工程为新改建项目，本项目主要建设内容为：新建与改造 10 kv 线路 49.98 km；新建台区 90 个；新增及更换配电变压器 89 台，容量 19360kVA；低压线路 218.81 km；改造一户一表 10024 户。建设期为 12 个月，项目总投资 3623 万元，其中土建投资 362.3 万元。项目总占地约 7624m²，其中永久占地面积 994m²，临时占地面积 6630m²。项目建设单位编报水土保持方案符合国家水土保持法律法规的规定，对于防治建设和生产过程中可能造成水土流失及保护项目区生态环境具有重要意义。

二、同意水土流失预测方法和预测结果。在本方案服务期限内，项目土石方开挖总量为 2177m³，造成水土流失总量为 84.34t，损坏水土保持设施面积 5392m²。

三、同意报告表确定的水土流失防治责任范围及防治分区。

四、基本同意方案报告表提出的水土保持总体设计布局和水土流失防治分区及分区防治措施。各防治区要及时做好土地整治，恢复植被；项目要进一步加强施工管理、临时防护措施以及生产期的水土流失防治，严格控制项目建设和生产中可能造成水土流失。

五、同意水土保持监测内容和监测方法。

六、同意水土保持方案投资估算的编制原则、编制依据和计费方法。方案新增水土保持总投资 34.33 万元，水土保持补偿费根据《广西壮族自治区物价局 财政厅 水利厅关于调整我区水土保持补偿费征收标准有关问题的通知》（桂价

费〔2017〕37号)的规定,该项目的水土保持补偿费 8386元,由昭平县水利局征收。

七、建设单位在工程建设和生产过程中要重点抓好以下工作:

(一)按照批复的水土保持方案落实资金、监理、管理等保证措施,将本方案要求的有关内容纳入下阶段工程设计、工程监理等建设过程中,加强施工单位的监督与管理,切实落实水土保持工作“三同时”制度。

(二)定期向昭平县水利局报告水土保持方案的实施情况,并接受其对水土保持方案实施情况的监督检查。

(三)加强水土保持工程监理工作。

(五)按照《中华人民共和国水土保持法》的规定,在工程投入运行之前必须及时向我局申请组织项目的水土保持设施竣工验收。

(六)按照水土保持法律法规规定,做好本方案服务期满后工程运行的水土保持工作。



8、补偿费发票

广西壮族自治区财政厅监制
政府非税收入专用收据
票据监制 财政部门监制

桂O(15) No 02813578

年 9 月 日

3账-67

| 交款单位 (个人) | 收 费 项 目 | 数 量 | 收 费 标 准 | 金 额 | | | | | |
|--------------|-------------------|-----|---------|-----|---|---|-----|-----|---|
| | | | | 十 万 | 千 | 百 | 十 元 | 角 分 | |
| 广西通马岭股份有限公司 | 2017年技术第三批网改施工材料费 | | | | 8 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| | 水工材料计陪费 | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | 8 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 合计金额(大写) | 捌仟叁佰捌拾陆元零分 | | | | | | | | |
| 备注 | 水工材料计陪费 | | | | | | | | |

收款单位(公章) 511210008050 西飞通马岭股份有限公司

财会主管(章) [M]

收款人(章) [M]

结算方式 转账

第三联 记账凭证

41100.00

50.00

9、影像资料

